

八幡病院移転改築事業の進捗状況について（報告）

1 これまでの経緯

- | | | | |
|---|-----------|----------------|--------------|
| ① | 基本構想の策定 | (平成 25 年 5 月) | |
| ② | 基本計画の策定 | (平成 26 年 5 月) | |
| ③ | 基本設計の完了 | (平成 27 年 6 月) | |
| ④ | 移転改築工事の契約 | (平成 27 年 11 月) | ※ 設計施工一括発注方式 |
| ⑤ | 実施設計の完了 | (平成 28 年 9 月) | |
| ⑥ | 建物本体工事に着手 | (平成 28 年 10 月) | |

2 工事スケジュール

- | | | |
|------|-------------------------|--|
| 工事着手 | ～ 平成 29 年 2 月 | 地盤改良杭工事 |
| | ～ 〃 5 月 | 地下躯体工事、免震装置設置工事 |
| | ～ 〃 12 月 | 鉄骨工事 |
| | ～ 平成 30 年 8 月 | 各階 床・外装・内装工事、設備工事 |
| | ～ 〃 9 月 | 外構工事、設備試運転調整、【 竣工 】 |
| 竣工後 | ～ 【 開院 】
(平成 30 年度内) | 医療器械移設搬入、備品類移設搬入、
医療情報システムの移設、スタッフトレーニング、
引越作業 |

3 施工状況

平成 29 年 2 月	地盤改良杭工事		建物を支える地盤改良の一部
-------------	---------	--	---------------

<p>平成29年5月</p>	<p>地下躯体工事、免震装置設置工事</p> 	<p>地下コンクリート上部の免震装置、及び1階を支える鉄骨</p>
<p>平成29年12月</p>	<p>鉄骨工事</p> 	<p>鉄骨の組立が完了した西側からの外観</p>
<p>平成30年4月</p>	<p>外装工事</p> 	<p>鉄骨への取り付け及び塗装が完了した外壁</p>
<p>平成30年4月</p>	<p>内装工事</p> 	<p>病棟階の廊下 (間仕切壁に石膏ボードが貼り付けられている)</p>

平成30年4月	内装工事、設備工事 	天井内の設備機器や配管、及び天井仕上げ下地
平成30年4月	設備工事 	屋上に設置した空調・衛生設備機器
平成30年4月	外観 	現在の西側からの外観

4 進捗状況及び今後の対応

- ・ 免震層躯体工事、免震装置設置工事を実施した昨年夏前までは、順調に進捗したが、以降の天候不良により、鉄骨組立工事や外壁塗装工事等に遅れが生じた。
- ・ 現在、全体で2週間程度の遅れが発生しているが、今後の各工事において、作業員の増強、作業の効率化、スケジュール調整等により、工事の進捗を図っていく予定である。
- ・ 今後は本体工事に加え、外構工事に着手し、当初の予定通り本年9月末の完成を目指す。