

新日明工場整備運営事業の進捗状況について

1 事業概要

- (1) 事業目的 老朽化が進展している日明工場（平成3年供用開始）を更新し、一般廃棄物の安定処理を継続するもの
- (2) 事業箇所 小倉北区西港町96番地の2
- (3) 事業方式 BTO（Build Transfer Operate）方式
民間事業者が施設等を建設し、施設完成後に行政に所有権を移転し、
民間事業者が維持・管理及び運営を行う事業方式
- (4) 事業期間 [解体・建設] 令和2年10月～令和7年3月
[維持管理] 令和7年4月～令和27年3月（20年間）
- (5) 契約金額 515億2,331万円（税込み）
（内訳） [解体工事] 6億2,274万円
[建設工事] 319億4,582万円
[維持管理] 189億5,475万円

2 工事進捗状況

- 令和3年度 解体工事（日明粗大ごみ資源化センター、日明かんびん資源化センター等）
- 令和4年度 建設工事（土木・建築・プラント工事）が進捗
杭打ち、基礎、ごみピット等の土木・建築工事を先行実施
11月のプラント工事着工により、今後工事が本格化
- 今後の予定 令和6年度の試運転に向け建設工事を推進し、令和7年度供用開始。

3 地元企業の参入状況

(1) 提案内容


市内に本店を有する構成員または地元企業へ、合計200億円以上を発注予定
[解体工事] 3億円、[建設工事] 68.7億円、[維持管理] 130億円


(2) 発注状況（令和4年11月現在）

- ア 解体工事（令和3年度完了） 3億0,475万円
イ 建設工事（現在施工中） 65億0,695万円

4 その他の主な提案事項 別紙のとおり

SDGs に係る主な提案内容及び進捗状況（建設工事期間）

| | |
|---|--|
|  | <p>5 ジェンダー平等を実現しよう</p> <p>5.b 女性の能力を強化する</p> |
| <p>提案</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ 若手女性技術者を配置し技術力向上に貢献 ○ 女性が活躍できる職場環境を整備（トイレや更衣室） |
| <p>進捗</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ 土木建築工事に若手女性技術者を配置 ○ トイレや更衣室を整備し女性が働きやすい環境を整備 ○ 技術者を目指すインターンシップ受入（女性） |

| | |
|---|---|
|  | <p>16 平和と公正をすべての人に</p> <p>16.6 透明性の高い公共機関を発展させる</p> |
| <p>提案</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ 騒音及び振動測定結果や工事進捗状況についてホームページに公開 |
| <p>進捗</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ 四半期ごとにホームページを改定し公開中 (https://hiagari-cs.jp/) |

【ホームページ一部抜粋】

2022年9月現在の工事の状況についてお知らせします。

【工事概況・写真】

7～9月 ごみピット立上り壁コンクリート打設しました。

7～9月 基礎・地中梁コンクリート打設しました。



2022年7月29日現況



2022年9月30日現況

【環境・安全衛生管理】

今月までの環境測定値(dB)

| | 騒音 | 振動 |
|----|----|----|
| 7月 | 69 | 45 |
| 8月 | 66 | 44 |
| 9月 | 69 | 45 |

【安全・その他の活動】

北九州東労働基準監督署による現場パトロール実施(7/6) インターンシップ生(女性)を受入れ、建設業の仕事について学んでいただきました。(右写真は女性技術者による業務内容の説明状況)

