

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年 2月5日

計画の名称	折尾地区の安全・安心で快適なまちづくり（防災・安全）									
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）	交付対象	北九州市							
計画の目標	JR折尾駅周辺の鉄道連続立体交差事業、街路事業、土地区画整理事業等を総合的に実施することにより、交通結節機能を活かした、安全・安心なまちづくりを推進する。									
計画の成果目標（定量的指標）	・本市地域防災計画に位置づけられている、折尾駅南側における特定消防区域（火災危険度の高い区域）の指定を解除し、安全・安心なまちづくりを推進する。									
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値		備考		
						当初現況値 (H22現況)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H27末)		
① 折尾駅周辺地区における、特定消防区域（火災危険度の高い区域）の面積率 (H22末現在、市地域防災計画で位置づけられている面積を100%として算出)						100%	100%	40%		
②										
③										
全体事業費（実施）	合計 (A+B+C)	1,618百万円	A	1,618百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
【実施体制】 北九州市建築都市局折尾総合整備事務所計画課が事後評価を実施	平成29年度
【評価値の確認方法】 学識経験者等（新折尾駅周辺整備検討会構成員）に意見聴取を実施	公表の方法
	北九州市ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																				
A1 道路事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)		継続/完了	進捗状況	
											H23	H24	H25	H26	H27	計画	実施		着手済/全体	進捗度
1-A-2	都再区画	一般	北九州市	直接	北九州市			折尾土地区画整理事業	都市再生土地区画整理 16.9ha	北九州市						1,364	1,618	継続	1/1	100%
合計																1,364	1,618			
B 関連社会資本整備事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)		備考			
										H23	H24	H25	H26	H27	計画	実施				
																0	0			
合計																0	0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考							
C 効果促進事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)		備考	進捗状況		
										H23	H24	H25	H26	H27	計画	実施		着手済/全体	進捗度	
																0	0			
合計																0	0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考							

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・折尾土地区画整理事業の進捗により、老朽家屋の移転が進み、地区内の特定消防区域（火災危険度の高い区域）の指定が一部解除され、防災上の課題が改善された。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（折尾駅 周辺地区における、特定消防区域（火災危険度の高い区域）の面積率）	最終目標値	40%	目標値と実績値 に差が出た要因	・折尾土地区画整理事業の進捗により、3工区の一部も特定消防区域の指定が解除されたため。
		最終実績値	37.6%		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3. 特記事項（今後の方針等）					
折尾土地区画整理事業の事業期間は平成37年度までであり、引き続き老朽家屋の移転を進め、安全・安心なまちづくりが早期に実現できるよう、事業を推進する。					

社会資本総合整備計画 参考図面

計画の名称 折尾地区の安全・安心で快適なまちづくり (防災・安全)
計画の期間 平成23年度～平成27年度(5年間)

交付団体 北九州市

