都市再生整備計画 事後評価シート 小倉都心地区

平成31年2月


福岡県 北九州市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	福岡県		市町村名			北九州市		;	地区名	小倉都心地)地区	面積	380ha		
交付期間	平成26年度~	平成30年度	事後評価実施時期		7	平成30年度	成30年度 交付 [*]		対象事業費	#REF! 百万円 国費率		国費率	#REF!				
	当初計画に位置づけ、実施した事業		【街路】	・室町大門	「線(大手町工区]線)											
		++ +^ -+	【道路】														
		基幹事業	【公園】	・勝山公園整備事業(小倉城周辺整備)													
			【高質空間 形成施設】	・小倉駅店 ・勝山通り	『デッキ改修事業]辺交通アクセス 景観整備事業 【借1号線景観整	環境整備	事業										
		提案事業	【地域創造 支援事業】														
			【まちづくり活 動推進事業】	・小倉都心賑わい創出事業 【まちづくり活 ・小倉 都心 服 内 い 創出事業													
				事業名						削除/追	量加の理由		削除/追加による	削除/追加による目標、指標、数値目標への影響			
1)事業の実施状況	当初計画から削除した事	基幹事業	_								_			_			
	業	提案事業			_						_			_			
	新たに追加した事業	基幹事業	【道路】	•市道城内	末町1号線				歩行者·自転車(の安全性向上を図	図るために、広幅	員歩道整備を記	指標(数値目標)への影響は無し。 まちづくり目標達成への寄与期待。				
			W	・(仮称)浅野町緑地整備事業				来訪者の増加に	よる更なる賑わし	ハ創出・回遊性向	上を図るため記	追加 指標(数値目標)への影響は無し。 ま	指標(数値目標)への影響は無し。 まちづくり目標達成への寄与期待。				
			【地域生活 基盤施設】	新幹線口東地区交通アクセス環			環境整備事業		周辺集客施設を面的に連結し、歩行者ネットワーク強化を図るため追加				指標1(商店街エリアを中心とした歩行者通行量)の目標値を変更。				
			45 m //6 pX 2	・船場町に	場町にぎわい広場整備事業			小倉都心部のさ	らなる賑わい創	出を図るため追加	ba .	指標1及び指標2の目標値を変更。	指標1及び指標2の目標値を変更。				
				·市道浅野	市道浅野1号線横断歩道橋整備事業				当該地区への来	芸訪者の安全性	・快適性を確保す	るため追加	指標(数値目標)への影響は無し。 まちづくり目標達成への寄与期待。				
			【高質空間 形成施設】	•小倉城居	ト倉城周辺アクセス環境整備事業			JR駅から当該エ	リアへの誘導、エ	リア内の回遊性向	上を図るため追	指標1及び指標2の目標値を変更、指標5を新たに追加。					
			形似他設】	・夜間景観魅力向上事業				夜間の交流人口	拡大、滞在延長等	等により消費拡大	こ繋げるため追	指標5の目標値を変更、指標6を新たに追加。					
		提案事業	【地域創造				:室再整備事業		埋蔵文化財センタ	一改修に併せて希	少展示品の保存・活	用を図るため追	指標(数値目標)への影響は無し。 まちづくり目標達成への寄与期待。				
			支援事業】	情報発信事業	信事業			観光資源としての	の小倉城の魅力を	を高め、集客力向	 上を図るためi	追加 指標1及び指標2の目標値を変更、指	ひび指標2の目標値を変更、指標5を新たに追加。				
			【事業活用調査】	事業効果	分析業務	i i			都市再生整備計	画の事業効果	を分析するため追	鱼加	指標(数値目標)への影響は無し。				
	交付期間	当初	平成26年度~平成28年度			交付期間の変更による事業、			+ ★								
	の変更	×117/91(m)		平成26年度~平成30年度			、数値目標への		事業、指標、数1	直目標への影響	なし						
	指標			従前個				数値 目標 1年以内の			1年以内の	効果発		フォローアップ			
	拍標		単位			基準年度		目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込む	∀ (総合 目標達成に至らない見込みであるが、)		予定時期		
			ェリアを中心と 「者通行量	人/日	145,000	H24	156,200	H30	-	152,000 (推計値)	Δ	あり なし (善や賑わい創出を目的とした各種ソフ	H31年4月以降		
	指標2	指標2 小倉都 平均立		地区/人	2.37	H24	3.02	H30	-	2.77 (推計値)	Δ	あり なし (目標達成に至らない見込みであるが、 公園等の整備、照明の設置などにより 考えられる。		H31年4月以降		
2)都市再生整備計画 に記載した目標を	指標3 小倉都。 均空きが		心部における平 %		10.8	H24	8.6	H30	_	10.0 (推計値)	Δ	ありなし(目標達成に至らない見込みであるが、 業エリアの空き店舗率は低い割合で推 あり、一定の成果を挙げている。また、 り創業や雇用において、着実に成果を.	移しており、近年はさらに改善傾向に リノベーションまちづくり等の取組によ	H31年4月以降		
定量化する指標 の達成状況	指標4	小倉都心部におけるJR・ モノレール駅、市営渡船		万人/年	4,099	H24	4,145	H30	_	4,260	0	あり -		により都心部の魅力が向上し、地区内	H31年4月以降		
	場の年		間利用者数		1,000	1127				(推計値)		なし -	セシビリティの向上等によって、乗降客員 目標達成に至らない見込みであるが、				
	指標5	小倉都心部における観 光客数		万人/年	565.9	H27	638.0	H30	-	607 (推計値)	Δ	あり なし (ている。近年、増加傾向にある本市への どの観光拠点の整備や各種イベント実 る。	D外国人来訪者を対象とした小倉城な 施によって、増加したものと考えられ	H31年4月以降		
	指標6	夜間景観整備エリアを 中心とした夜間の歩行 者通行量		人/日	6,423	H29	6,746	H30	_	6,838 (H30年度)	0	あり - なし -	目標達成の見込み。H29年度に「小倉 定し、これに基づき、小倉城等の施設を の見直しなどの公民が一体となった取 きていると考えられる。	核とした夜間景観の向上や照明設備	_		

	指標		従前値 目標					目標			効果発現要因				
		10 04		単位		基準年度		目標年度	モニタリング	評価値	達成度※1	達成見	込み	(総合所見)	予定時期
	その他の 数値指標1	北結節点	小倉駅北口エリア・南 北結節点における歩行 人/ 者通行量		30,572	H26			_	33,100 (推計値)				H28年度の北九州スタジアムのオーブンに合わせてスタジアム周辺施設やインフラを整備し、それらを活用したイベントを開催してきた結果、小倉駅北ロエリアの歩行者通行量が増加してきたと考えられる。また、小倉駅市北結節点における歩行者通行量も増加傾向にあり、小倉駅北ロエリアで創出した賑わいが少しずつ循環してきていると考えられる。	1104 T 4 E IN F/8
3)その他の数値指標 (当初設定した数値 目標以外の指標)に	その他の 数値指標2			%	-4.9	H24			_	2.2 (H30)				都心部における各種インフラ整備事業の推進に加え、小倉駅北口のスタジア ムオープンや小倉駅南口の再開発事業の着工等が寄与した結果、H28年度 に商業地の地価が24年ぶりに上昇に転じ、その後2年連続で、全国平均・地 方圏平均を上回る上昇率になっており、小倉都心の商業地としての魅力が向 上してきていると考えられる。	H31年4月以降
よる効果発現状況	その他の歴史		化・コンベンショ ・の来場者数	千人/年	1,787	H24			_	2,175 (推計値)				北九州市を訪れる外国人観光客数は5年連続増加し、129年度は過去最多 を記録するなど好調が続いている中、この機を逃すことがないように小倉城 周辺をはじめとした施設の魅力向上や発信、アクセス環境改善に取り組んだ 結果、施設来場者数の増加につながっていると考えられる。	H31年4月以降
	その他の 数値指標4	小倉都心 住人口	都心部における居 人		31,900	H24			_	34,800 (推計値)				小倉都心地区の居住人口は着実に増加、計画エリア内の居住環境は小倉都 心に近いという立地条件に加え、道路整備等による生活利便性向上や魅力 的な施設整備により都市のプランドイメージを高めていった結果、大手町地区 をはじめとした地区内でマンション建設が進んできており、都心の魅力が高 まってきていると考えられる。	
4)定性的な効果 発現状況															
5)実施過程の評価					実施内容			実施状況					今後の対応方針等		
							都市再生整備計画に記載し、実施できた					_			
	エーカロ	モニタリング		_											
	>100		_												
								都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった							
	住民参加 プロセス		クショップ等の開催 ・リノベーションまちづくり推進事業におけるリノベーションスクー ル、セミナー等の開催 ・小倉都心地区の賑わい創出を目的とした各種イベントを、民間と					都市再生整備計画に記載し、実施できた						引き続き、地域・民間と連携した取組の強化・発展、熱意のある市民活動や民 積極的支援を推進する。	間の目立的な活
								都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した							
								都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった							
	持続的なまちづくり 体制の構築		リノベーションまちづくり推進事業の実施にあたっての行政・民間の					都市再生整備計画に記載し、実施できた						体と密に連携をとりながら、本市におけるリノベーションまちづくりをはじめとし 更なる展開を図る。	て、公民連携の
			役割分担の明確化 ・行政は相談支援、広報・PRなどのサポートを中心に実施 ・民間主導でリノベーションの手法を用いた新しいまちのコンテンツ				都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した								
			を生み出し、雇用と賑わいを創出			都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった									

様式2-2 地区の概要



まちの課題の変化	・引き続き北九州200万人都市圏の中核を担うため、高次の都市サービス機能を維持するとともに、地域の特性を活かしながら、拠点としての魅力をさらに磨いていくことが必要。 ・国際化時代の交流拠点として、MICEやスポーツ等を通じた、ヒト・モノ・情報が活発に交流する、賑わいのあるまちづくりが必要。 ・増加する外国人をはじめとした観光客の受け入れ体制の強化と、滞在時間を延長するような取組を展開していくことが必要。 ・様々な交通モードによる都心部へのさらなる交通アクセス性の向上に加え、都心部の魅力を高める取組の展開と回途性の向上により、賑わいの面的な拡大を図ることが必要。 ・都市で享受できる高い利便性を維持・向上させ、安全・安心に、便利で快適に暮らせるまちづくりを進めていくことが必要。 ・世界の環境首都にふさわしい、緑豊かな景観や快適な都市環境を先導的に創出することが必要。 ・遊休不動産や公共空間を有効に活用することで、まちの賑わいや活力のさらなる向上につなげていくことが必要。 ・全国に先んじて進む高齢化・人口減少、限られた労働力・財源を踏まえ、まちづくりの主役である市民・地域団体・企業等が役割を分担し協働して、都市の課題に効率的に取り組むことが必要。
今後のまちづくり の方策 (改善策を含む)	今後も引き続き、第4期計画として、都市再生整備計画事業を推進する。(大目標: 北九州200万人都市圏の中核に相応しい高次な都市機能の集積等による魅力的な拠点の形成と、世界の環境首都として誇れる質の高い都市環境の形成) ・公共交通の利便性向上等による、都心へアクセスしやすい環境の整備 ・安全安心で快適な歩行空間のさらなる整備 ・地域の強み・特性を活かした、広域に発信できるイベント等の実施 ・観光やMICEに着目した都市ブランディングの推進 ・安全安心で魅力ある都市景観の形成 ・緑豊かな環境に優しいまちづくりの推進 ・都市型住宅の供給促進 ・既存ストック、遊休不動産や公共空間の有効活用 ・まちづくりを担う新たなプレーヤーの育成支援など公民連携の取組の促進