

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年02月22日

計画の名称	北九州市における緑の保全とストック効果を高める公園づくりの推進												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	北九州市												
計画の目標	北九州市の公園緑地事業は、北九州市緑の基本計画に即して、緑の保全や公園の整備などを中心とした緑のまちづくりを推進しており、市民意識調査でも高い評価を得ている。 超高齢・少子化社会の到来を踏まえた「北九州市公共施設マネジメント」に沿って、既存の都市公園ストックを活用し、スポーツ施設や文化施設などの都市機能の再構築に併せた公園整備を行う。 また、身近な公園の統廃合については、高齢者の健康増進に資する公園整備も推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,354	A	2,354	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	市民意識調査における公園緑地事業等の評価項目に該当する『公園の整備など、緑のまちづくりの推進』のポイント、現状の0.53から0.57に増加 『市民意識調査』の平均スコア（3,000人を対象とした市民意識調査における市政評価の順位1位3ポイント、2位2ポイント、3位1ポイントの合計/有効回答者数）の5カ年平均値	1ポイント	1ポイント	1ポイント
2	地域と協働で機能再編を行った公園において、健康遊具を設置した公園の割合を、現状の14.5%から17%に増加 都市公園における健康遊具整備率 (健康遊具を設置した都市公園数) / (都市公園数) × 100%	15%	17%	18%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	北九州市	直接	北九州市	—	—	北九州市緑地保全等事業	土地の買取（0.6ha、1地区）、土砂崩壊防止施設（1地区）	北九州市	■	■				75	—	
	A12-002	公園	一般	北九州市	直接	北九州市	—	—	北九州市緑地保全等事業	土地の買取（0.6ha、1地区）、土砂崩壊防止施設（1地区）	北九州市					■	0	—	
	A12-003	公園	一般	北九州市	直接	北九州市	—	—	北九州市都市公園ストック再編事業	北九州市都市公園ストック再編事業	北九州市	■	■	■	■	■	2,279	—	
											小計						2,354		
											合計						2,354		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
<p>【実施体制】北九州市建設局公園緑地部緑政課が事後評価を実施 【評価値の確認方法】学識経験者に意見聴取を実施 (元九州大学大学院農学研究院 薛准教授、九州工業大学院工学研究院 須藤助教)</p>	令和3年度
	<p>公表の方法 北九州市ホームページに掲載</p>

○事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・既存の都市公園において、スポーツ施設、文化施設等の再編を実施することで、魅力向上を図ることができた。 ・都市公園における健康遊具整備の実施により、高齢者等の健康増進を図ることができた。
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>	

○特記事項（今後の方針等）

次期社会資本総合整備計画においても、引き続き緑の保全を行うとともに、「北九州市公共施設マネジメント」に沿って、既存の都市公園ストックを活用し、スポーツ施設や文化施設などの都市機能の再構築に併せた公園整備を行うこととしている。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	1ポイント
	最終実績値	1ポイント
『市民意識調査』の平均スコアの5カ年平均値		
【最終目標値0.57ポイント、最終実績値0.41ポイント】本事業の評価項目に該当する『公園の整備など、緑のまちづくりの推進』は、本計画期間（平成27年～31年度）に、暴力追放や少子高齢化対策の気運が高まったことにより、市政評価の相対的な順位が下がったため、目標値に達しなかったものの、市政評価の順位は3～5位を維持し、市民から高い評価を得た。		
2	最終目標値	18%
	最終実績値	21%
都市公園における健康遊具整備率		
健康遊具整備が計画通りに進み目標値に達した。		