

令和7年12月25日
北九州市都市整備局

報道機関 各位

北九州市立埋蔵文化財センター移転改修及び耐震補強工事の遅延について

1 工事の概要

(1) 改修建築物

旧八幡市民会館（昭和33年建設）

(2) 施工業者：大同建設株式会社

(3) 工期（建築工事）

令和5年12月11日から令和7年12月26日まで

(4) 工事金額：13億1,846万7,700円（税込み）

2 経緯

令和7年12月22日（月）に北九州市立埋蔵文化財センター移転改修及び耐震補強工事の受注者である大同建設㈱から、監督課である当課に、工期末（12月26日（金））までに工事が完了できないとの報告があった。

【理由】同16日（火）に現場代理人が緊急手術で入院し、現場の確認・手配に遅れが生じたため。工事完了日については受注者に確認中。

3 今後の方針

契約の延長・変更はせず、工事の遅延として扱う。

【問い合わせ先】

都市整備局施設保全課 課長：上原 係長：岡松

電話：093-582-3220