

回答書

(工事名) 江川護岸工事 (7-1)

番号	質 問	回 答
1	「本工事内訳書」の工種区分「河川土工」の工種「盛土工」に、「刃金土」数量 71 (m ³) が計上されていますが、横断図等に明記されていません。施工箇所、71m ³ の根拠をご教示ください。 また、刃金土 T060 (m ³) の単価に施工手間が含まれているのか及び購入先をご教示ください。	刃金土の施工箇所は、横断図(1)～(3)に示す高水敷の盛土部分（良質土）となります。数量の根拠については、横断図(1)～(3)の数量を算出し計上しております。 T060 の刃金土について、施工手間は含んでおりません。施工手間は、盛土 (w<2.5m) に計上しております。 刃金土の購入先については、指定しておりません。
2	「本工事内訳書」の工種区分「舗装工」の「自然土硬化舗装」に使用するメーカー名または材料等の詳細をご教示ください。	自然土硬化舗装のメーカーについては、指定しておりません。材料については、真砂土等の自然土を主原料とした舗装となります。 その他の詳細については、河川工事共通仕様書の 3-8 をご確認ください。