

令和6年度_有機フッ素化合物試験結果（第1四半期）

穴生浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和6年6月26日	令和6年6月26日
採水時間			8:55	8:48
水 温 (°C)			17. 5	18. 6
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

本城浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和6年6月26日	令和6年6月26日
採水時間			9:04	9:57
水 温			24. 5	24. 6
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		2	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			2	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

畑浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和6年6月26日	令和6年6月26日
採水時間			10:37	10:08
水 温			12. 6	13. 1
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

井手浦浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和6年6月26日	令和6年6月26日
採水時間			10:16	10:47
水 温			15. 6	16. 2
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

道原浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和6年6月26日	令和6年6月26日
採水時間			9:49	9:37
水 温			17. 8	18. 8
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

※ <1：検査結果が定量下限値である 1 ng/L未満であることを表す。

PFHxS：令和3年4月1日に要検討項目に新規追加、目標値は未設定。

令和6年度_有機フッ素化合物試験結果（第2四半期）

穴生浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和6年9月25日	令和6年9月25日
採水時間			8:49	8:47
水 温 (°C)			23. 9	24. 8
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		1	1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	1	<1
			<1	1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

本城浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和6年9月25日	令和6年9月25日
採水時間			9:30	10:06
水 温			28. 3	28. 4
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		2	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	2	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

畑浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和6年9月25日	令和6年9月25日
採水時間			9:10	9:17
水 温			20. 6	20. 9
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

井手浦浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和6年9月25日	令和6年9月25日
採水時間			10:02	10:25
水 温			21. 7	21. 7
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

道原浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和6年9月25日	令和6年9月25日
採水時間			9:16	9:32
水 温			22. 4	23. 3
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

※ <1：検査結果が定量下限値である 1 ng/L未満であることを表す。

PFHxS：令和3年4月1日に要検討項目に新規追加、目標値は未設定。

令和6年度_有機フッ素化合物試験結果（第3四半期）

穴生浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和6年12月18日	令和6年12月18日
採水時間			8:27	8:47
水 温 (°C)			10. 2	10. 7
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		1	1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	1	<1
			<1	1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

本城浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和6年12月18日	令和6年12月18日
採水時間			8:58	9:40
水 温			10. 0	10. 7
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		1	2
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	1	<1
			<1	2
要検討項目	PFHxS		<1	<1

畑浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和6年12月18日	令和6年12月18日
採水時間			9:00	9:15
水 温			14. 1	13. 1
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

井手浦浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和6年12月18日	令和6年12月18日
採水時間			10:10	10:36
水 温			13. 6	13. 2
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

道原浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和6年12月18日	令和6年12月18日
採水時間			9:25	9:40
水 温			10. 0	10. 1
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

※ <1：検査結果が定量下限値である 1 ng/L未満であることを表す。

PFHxS：令和3年4月1日に要検討項目に新規追加、目標値は未設定。

令和6年度_有機フッ素化合物試験結果（第4四半期）

穴生浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和7年3月26日	令和7年3月26日
採水時間			8:50	8:55
水 温 (°C)			14. 0	14. 3
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

本城浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和7年3月26日	令和7年3月26日
採水時間			9:00	9:45
水 温			11. 2	12. 7
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		1	1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			1	1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

畑浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和7年3月26日	令和7年3月26日
採水時間			9:00	9:15
水 温			14. 1	13. 1
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

井手浦浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和7年3月26日	令和7年3月26日
採水時間			10:10	10:36
水 温			13. 6	13. 2
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

道原浄水場

採水地点			原水	浄水
採水年月日			令和7年3月26日	令和7年3月26日
採水時間			9:25	9:40
水 温			10. 0	10. 1
水質管理目標 設定項目	PFOS+PFOA		<1	<1
	内訳	PFOS	<1	目標値：50ng/L
		PFOA	<1	<1
			<1	<1
要検討項目	PFHxS		<1	<1

※ <1：検査結果が定量下限値である 1 ng/L未満であることを表す。
PFHxS：令和3年4月1日に要検討項目に新規追加、目標値は未設定。