

平成 28 年 2 月 議 会

総 務 財 政 委 員 会

説 明 資 料

	ページ
・ 提出議案一覧	・・・ 1
・ 工事請負契約一部変更議案 議案第 94 号 (仮称) 戸畑 D 街区スポーツ施設新築工事	・・・ 2

契 約 室

平成28年2月議会 提出議案一覧

[契 約 室]

工事請負契約一部変更議案 (1件)

議案 番号	工事名	変更内容 (契約金額、工期)	変更理由	契約の相手方
第94号	(仮称)戸畑D 街区スポーツ 施設新築工事	既決契約金額 19億6,344万円 変更契約金額 19億9,058万3,640円 (2,714万3,640円増額) 既決工期 平成26年12月8日から 平成28年3月31日まで 変更工期 平成26年12月8日から 平成28年5月31日まで (61日間延長)	[金額変更] 旧労務単価を適用している 残工事部分について、新労務 単価に基づく契約金額に変 更するもの (インフレスライド条項を 適用) [工期変更] 太陽光発電設備工事の補助 金交付決定の遅れや歩行者 等の安全確保のための作業 時間制約などにより、工期の 延長を行うもの	株式会社川口建設 (小倉北区)

()内は本社(本店)所在地

【議案第94号】

(仮称) 戸畑D街区スポーツ施設新築工事請負契約一部変更の概要

1 工事の概要

(1) 工事場所

戸畑区浅生二丁目1番1号

(2) 工事内容

延床面積 8,092 m² (体育館棟 5,917 m²、武道場棟 2,175 m²)
構造階数 体育館棟 (3F)、武道場棟 (2F)
鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 (一部SRC造)
施設概要 体育館棟 (アリーナ、室内プール、観客席等)
武道場棟 (柔道場、剣道場、弓道場)
駐車場 (146台)、駐輪場

(3) 既決契約金額 19億6,344万円

(4) 既決工期 平成26年12月8日から平成28年3月31日まで

(5) 契約の相手方

株式会社川口建設 (小倉北区)

() 内は本社 (本店) 所在地

2 変更理由

平成26年12月8日付けで契約締結した本工事について、工事請負契約書に定めるインフレスライド条項を適用し、新労務単価に基づく契約金額に変更するもの。

また、太陽光発電設備工事の補助金交付決定の遅れや歩行者等の安全確保のための作業時間が制約されたことなどから、併せて工期の延長を行うもの。

3 契約一部変更議案の概要

(1) インフレスライド条項適用による契約金額の変更

既決契約金額 19億6,344万円

変更契約金額 19億9,058万3,640円

(2,714万3,640円増額)

(2) 工期の変更

既決工期 平成26年12月8日から平成28年3月31日まで

変更工期 平成26年12月8日から平成28年5月31日まで

(61日間延長)

なお、工事内容の変更はない。