

令和5年9月議会 教育文化委員会資料

<議案>

①【議案第168号】

令和5年度北九州市一般会計補正予算（第3号）のうち
教育委員会所管分について P 2

<関係議案の報告>

②【議案第161号】<関連議案（技術監理局）>

小池特別支援学校改築工事（第2期）請負契約の一部変更について
. P 3～4

教 育 委 員 会

【議案第168号】
令和5年度北九州市一般会計補正予算（第3号）（教育委員会所管分）

1 債務負担行為補正の追加

「特別支援学校におけるEVスクールバスリース経費」（補正予算説明書 20頁）

補正予算額 0万円
（債務負担額（限度額） 1億1,240万円）
※令和6年度～14年度の9年間

耐用年数20年を超えた小倉総合特別支援学校のスクールバスを更新するに当たり、国の補助金を活用してEVバスを導入するためのリース経費等を計上するもの。

【実施内容】

- 第三者所有方式によるゼロカーボン・ドライブ（EVスクールバス）
導入推進補助金の支出
- EVバス・充電設備・管理費等のリース

【債務負担額の内訳】

- 環境省再エネ交付金の間接交付（令和6年度） (1,750万円)
 - EVバス・充電設備・管理費等のリース料
(令和7年度～令和14年度) (9,490万円)
-
- 計 (1億1,240万円)

**【議案第161号】<関連議案（技術監理局）>
小池特別支援学校改築工事（第2期）請負契約の一部変更について**

小池特別支援学校改築工事（第2期）請負契約の一部を変更するもの。

1 工事の概要

- (1) 工 事 名 小池特別支援学校改築工事（第2期）
- (2) 当初契約金額 7億6,725万円（税込）
- (3) 契 約 方 法 一般競争入札（総合評価落札方式・簡易型）
- (4) 工 期 （当初）
令和4年6月20日から令和5年9月30日まで
（第1回変更）
令和4年6月20日から令和5年10月31日まで
- (5) 契約の相手方 九鉄工業株式会社
北九州市門司区小森江三丁目12番10号
代表取締役社長 古賀 徹志


2 契約変更理由

- (1) インフレスライドによる増額（約1,480万円増）
工事請負契約約款第26条第6項に基づいた請負金額の変更によるもの
- (2) 労務単価の補正（約220万円増）
公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づいた労務単価の変更によるもの
- (3) 週休2日達成による経費の補正（約350万円増）
週休2日試行工事（建築関係）実施要領に定める週休2日（4週6休）の達成によるもの

(4) 地中障害物の撤去等 (約630万円増)

基礎工事中、地中部分に大量の障害物(岩)があることが判明した。この障害物は建物を支える基礎地中梁・フーチングなどに干渉することから、少なくとも現位置からの移設・撤去が必要のため、当該障害物の処理作業を追加で実施するもの。

掘削の深さ : 地上から約2.3m掘削
(フーチングの底盤まで)



管理教室棟2 : 地中にあった岩



管理教室棟2 : 岩の破碎作業

※基礎地中梁 : 建物の基礎部分を支えるため、地中に埋められた基礎相互間をつなぐ梁。

※フーチング : 建物の重量を支えるため、基礎底面の幅を広くした部分。

(5) 契約金額比較 (税込)

変更前 7億6,725万円

変更後 7億9,401万800円

差 額 2,676万800円