

令和7年2月議会 提出議案概要 [技術監理局]

工事契約議案（4件）

議案番号	工事名	変更内容	変更理由	契約の相手方
第54号	北九州市立埋蔵文化財センター移転改修及び耐震補強工事	<p>既決契約金額 11億968万円</p> <p>既決工期 令和5年12月11日から 令和7年7月7日まで</p> <p>変更契約金額 12億9,223万3,800円 (1億8,255万3,800円の増額)</p> <p>変更工期 令和5年12月11日から 令和7年12月26日まで (172日間延長)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁タイル補修工事における補修工法の変更による増額 [約9,000万円増] ・建物内部の躯体補修範囲の追加による増額 [約2,800万円増] ・鈹滓れんが撤去及びRC壁新設による増額 [約1,900万円増] ・内外装、建具廻りの補強等による増額 [約1,200万円増] ・工期延長による経費の増額 [約1,575万円増] ・資材・労務単価等の変動(インフレスライド条項適用)による増額 [約1,780万円増] 	大同建設株式会社 (小倉北区)



議案 番号	工事名	契約金額	契約方法	工 期	契約の 相手方
第 55 号	太刀浦コン テナクレー ン更新工事 (令和 6 年 度)	14 億 2, 945 万円	総合評価落札 方式による 一般競争入札	契約締結の日から 令和 9 年 3 月 31 日 まで	株式会社 三井 E & S (東京都)



議案 番号	工事名	変更内容	変更理由	契約の相手方
第 56 号	小倉北特別 支援学校等 新築工事	既決契約金額 31 億 5,370 万円 変更契約金額 31 億 7,046 万 5,100 円 (1,676 万 5,100 円の増額)	労務単価の補正（特例 措置適用）による増額	九鉄工業・松尾組 特定建設工事共同 企業体 代表者 九鉄工業株式会社 (門司区) 構成員 株式会社松尾組 (八幡西区)



- 1 A棟（作業学習・体育館）
- 2 A棟（小倉北特別支援学校）
- 3 B棟（小倉北特別支援学校）
- 4 C棟（北九州中央高等学園）

議案 番号	工事名	契約金額	契約方法	工期	契約の相手方
第 57 号	若戸大橋 (吊橋部) 橋梁補修工事 (6-2)	5億2,494万 2,000円	総合評価落札 方式による 一般競争入札	契約締結の日から 令和8年3月13日 まで	IHI・松田 特定建設工事 共同企業体 代表者 株式会社IHI インフラシステム 九州営業所 (福岡市) 構成員 松田建設工業 株式会社 (若松区)

今回工事の箇所

