

## 【議案第54号：技術監理局所管議案】

# 北九州市立埋蔵文化財センター移転改修及び耐震補強工事請負契約の一部変更について

## 1 主な変更理由

北九州市立埋蔵文化財センター移転改修及び耐震補強工事において、仮設足場を設置し建物内外の高所などの詳細な調査を行ったところ、躯体や外壁、建具等で想定を大きく上回る劣化等を確認した。そのため、外壁タイル補修工事における補修工法の変更や、建物内部の躯体補修範囲の追加などの対応が必要なものの。

## 2 契約概要

- (1) 工 事 名 北九州市立埋蔵文化財センター移転改修及び耐震補強工事
- (2) 契 約 金 額 (当 初) 1,109,680,000 円 (税込)  
(変更後) 1,292,233,800 円 (税込)  
(182,553,800 円増)
- (3) 契 約 方 法 一般競争入札 (総合評価落札方式・簡易型)
- (4) 工 期 (当 初)  
令和5年12月11日から令和7年7月7日まで  
(変更後)  
令和5年12月11日から令和7年12月26日まで  
(172日間増)
- (5) 契 約 相 手 方 大同建設株式会社  
北九州市小倉北区重住三丁目10番15号  
代表取締役 山本 憲一郎